

Investissements programmés

AEP			
Type de travaux envisagés	Prévu	Réalisé	Observations
Construction d'un réservoir de 1500 m3	240 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Création d'un maillage rue de la gare	98 000 €	0 €	Appel d'offre lancé en fin d'année 2005, les travaux seront réalisés début 2006.
Remplacement de 170 m de canalisation fonte rue de la bergerie	45 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Remplacement de 15 branchements au plomb	25 000 €	79 488 €	Le conseil d'exploitation a pris la décision en cours d'année de remplacer tous les branchements au plomb. Les 43 branchements initialement prévus, ont été remplacés et 6 autres ont été découverts et remplacés au cours des terrassements.
Remplacement de 13 vannes	55 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Étude fiabilisation du réseau AEP. Consolidation du schéma directeur et maîtrise des fuites par sectorisation	15 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Total	478 000 €	79 488 €	

% de réalisation 17%

Assainissement

Type de travaux envisagés	Prévu	Réalisé	Observations
Extension et réhabilitation de la station sud	450 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Remplacement du collecteur EU rue E. Bertrand (800m)	125 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Raccordement de l'impasse Méditerranée (12 logements)	92 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Passage camera RN 96 et avenue du Jas de Violaine en vue de l'élimination des ECP	6 000 €	0 €	A compléter (pourquoi ce retard ?)
Total	673 000 €	0 €	

% de réalisation 0%

Investissements non programmés

	Prévu	Réalisé	
Remplacement du surpresseur des Plaines		4 420 €	Changement en octobre, présentait de graves dysfonctionnements
Remplacement du chloro détendeur		9 338 €	Tombé en panne en novembre
Allée de Savoie		A compléter	Remplacement d'une canalisation d'assainissement
Total		13 758 €	

Comparaison entre les travaux programmés en 2005 et ceux effectivement réalisés

Investissements programmés

AEP

Type de travaux envisagés	Prévu	Réalisé	Observations
Construction d'un réservoir de 1500 m3	250 000 €		Indiquer les montant de travaux, les subventions et la part communale (dans les prévisions)
Remplacement de 1300m de canalisation en fonte rue E. Bertrand	220 000 €		<i>Date prévisionnelle des travaux</i>
Création d'un maillage rue de la gare	98 000 €		Travaux réalisés début 2006
Remplacement de 170 m de canalisation fonte rue de la bergerie	45 000 €		<i>Date prévisionnelle des travaux</i>
Remplacement de 13 vannes	55 000 €		<i>Date prévisionnelle des travaux</i>
Étude fiabilisation du réseau AEP. Consolidation du schéma directeur et maîtrise des fuites par sectorisation	<i>A compléter</i>		<i>Date prévisionnelle des travaux</i>
Total	668 000 €		

% de réalisation 0%

Assainissement

Type de travaux envisagés	Prévu	Réalisé	Observations
Études AMO pour la SE	<i>A compléter</i>		
Extension et réhabilitation de la station sud	<i>A compléter</i>		<i>Travaux réalisés sur deux ans étaler l'investissement sur plusieurs années</i>
Remplacement du collecteur EU rue E. Bertrand (800m)	125 000 €		<i>Date prévisionnelle des travaux</i>
Raccordement de l'impasse Méditerranée (12 logements)	92 000 €		<i>Date prévisionnelle des travaux</i>
Renouvellement du collecteur allée de Savoie	31 498 €		Début des travaux le 3/04/2006
Passage camera RN 96 et avenue du Jas de Violaine en vue de l'élimination des ECP	6 000 €		<i>Date prévisionnelle des travaux</i>
Total	254 498 €		

% de réalisation 0%

Investissements non programmés

	Prévu	Réalisé	
Total	0		

Comparaison entre travaux programmés en 2006 et ceux effectivement réalisés

Investissements programmés			
AEP			
Type de travaux envisagés	Prévu	Réalisé	Observations
Remplacement de 500m de canalisation chemin du papillon	160 000 €		
Remplacement de 69m de canalisation en fonte sous la RN 96 (station BP local VPAM)	185 000 €		
Mise en place de points de comptage	25 000 €		
Remplacements de branchements hors normes (30)	40 000 €		
Total	410 000 €		

% de réalisation 0%

Assainissement			
Type de travaux envisagés	Prévu	Réalisé	Observations
Extension et réhabilitation de la station sud	<i>A compléter</i>		<i>Travaux réalisés sur plusieurs années</i>
Remplacements de canalisations en grès sur 2,8 km (Av. M. Plantier, lotissement des Figuerrasses)	430 000 €		
Remplacement du collecteur EU chemin du papillon (420m)	75 000 €		
Élimination des ECP (bassin des FAURYS, rue de la Futaie, rue du val de Tourame, chemin du papillon, lotissement SOVAKLE)	13 000 €		
Total	518 000 €		

% de réalisation 0%

Investissements non programmés			
	Prévu	Réalisé	
Total	0		

Comparaison entre travaux programmés en 2007 et ceux effectivement réalisés

